

ASOCIACION AGRICOLA LOS HUERTOS DE CIENEGUILLA

SR. ENRIQUE DENEGRI RUBIN DE CELIS

PRESIDENTE. –

Con fecha 5 de febrero del 2019 se realizó la reunión Informativa por parte de la Empresa Sedapal, contando con la presencia de los dirigentes que representan a los beneficiarios de la obra de “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CIENEGUILLA”, y de parte de la empresa Sedapal, se contó con la presencia del Ing. Klever Tarrañaca (equipo gestión de proyectos), Ing. Ronal Rodríguez Rojas (área técnica) y Lic. María Cajusol (área Social), dicha reunión se realizó en la instalación del área del Equipo de gestión de Proyectos, en la Atarjea – SEDAPAL.

En la reunión el Área Técnica y el Área de Gestión Social nos informó lo siguiente:

Respecto a la perforación del Pozo PP11, que aun no se ha realizado ningún trabajo por falta de disponibilidad del terreno, Sedapal nos informo que en la actualidad ya cuentan con la disponibilidad del terreno y que solo falta la autorización del ANA, el cual deberá firmar un acta para la disponibilidad del recurso hídrico.

Respecto a la perforación del Pozo PP01, que aun no se ha realizado ningún trabajo, también por falta de disponibilidad del terreno, Sedapal informo que ya se acordó con el propietario para la venta del terreno y que ya se cuenta con disponibilidad presupuestal para la adquisición del terreno.

Sobre los trabajos de la ejecución de las redes de alcantarillado en la Centro Poblado Huaycán, aun no se realizo por que se tenía el inconveniente de la reposición del empedrado, el cual no estaba presupuestado en el proyecto, al respecto Sedapal informo que la Municipalidad de Cieneguilla, se comprometió en asumir el presupuesto que derive de realizar los trabajos del empedrado (dicho compromiso consta en la carta enviada por parte de la Municipalidad de Cieneguilla).

También informaron que las redes de agua, no forman parte de un adicional y que solo se utilizaran la redes existentes, pero si al momento de que se realicen las pruebas, estas redes colapsen, solo podrán ser reemplazados.

Respecto al Asfaltado de la Av. Nueva Toledo, se encuentra esta aún se encuentra en el levantamiento de observaciones por el área técnica, para que se realice los trabajos en dicha Avenida.

Respecto al Reservorio N° 02, el área entregada por el propietario Sr. Camac, no ha sido suficiente para que pueda culminarse con la obra.

Respecto a los Reservorios N° 4 y 5, solo falta culminar el cerco perimétrico, ya que como adicional, se necesita realizar por parte de Sedapal un expediente, para que pueda tenerse el presupuesto y ejecutar el cerco.

Respecto al Reservorio N° 06, a la fecha solo se ha realizado los trabajos de conformación de terreno y la ejecución de la cimentación.

Con lo que respecta a la Rescisión de contrato que interpuso la empresa supervisora Acruta & Tapia, ante la empresa Sedapal, solo nos informaron que la parte legal esta en conversaciones para que dicha empresa siga Supervisando, en caso que las conversaciones no sen favorables, la empresa se comunicara con el segundo postor, para que pueda realizar los trabajos de Supervisión. Por tal motivo a la fecha las obras encuentran paralizada.

Por parte de la Asociación Huertos de Cieneguilla, se le manifestó que a la fecha no se tiene respuesta, respecto al acta de entrega de terreno, en la cual Sedapal se comprometió realizar los estudios de factibilidad de los tramos que no se encuentra dentro del expediente, así como también se le menciono que falta ejecutar el tramo de redes de alcantarillado en la parte que colinda con terreno de Interbank, por tal motivo la empresa Sedapal se presentara en los terrenos de la Asociación, para realizar una visita de campo y verificar lo manifestado por parte de la Administración.

RICARDO CACERES NIETO
ADMINISTRAADOR GENERAL